

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Попков Сергій Анатолійович

40034; м. Суми, вул. І. Сірка, б. 35, кв.3 ; ЄДРПОУ/ДРФО : 2620808953;
IBAN:UA803375460000026007055008726; тел. 050-307-72-96 ; E-mail, popkov71@i.ua

Інвентаризаційна справа № 1279

Реєстровий № 1279

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на об'єкт незавершеного будівництва
одноквартирний житловий будинок №4

вулиця *Польова № 9А*

село *Горове*

район *Роменський*

область *Сумська*

Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)

*Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях*

Паспорт виготовлено за станом на

"25"березня 2021 р.

Керівник суб'єкта господарювання



ФОП

Попков С.А.
(П.І.Б.)

Виконав



Попков С.А.
(П.І.Б.)

Кваліфікаційний сертифікат Серія АЕ № 002519

Перевірив

Попков С.А.
(П.І.Б.)

Кваліфікаційний сертифікат Серія АЕ № 002519

Примітка. Дані технічного паспорта актуальні протягом одного року з дати проведення технічної інвентаризації

Характеристика будинку, господарських будівель та споруд

Адреса Сумська обл., Роменський р-н., село. Горове, вул. Польова, буд. 9А

[illegible]

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД


вулиця Польова будинок № 9А

село Горове

район Роменський, область Сумська

Масштаб 1:500

ЕКСПЛІКАЦІЯ до схеми розташування будівель та споруд		Площа території (м ²), у тому числі					
		загальна площа	усього під забудовою	під основною будівлею	під господарськими допоміжними будівлями і спорудами	під двором	примітка
Літера або номер за планом	Назва будівель та споруд	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
A-1	Об'єкт незавершеного будівництва одноквартирний житловий будинок №4 (готовність 63%)		165	105	60		
a	Прибудова (готовність 59%)						
a1	ганок						
Б	Сарай						
В	Погріб						



вулиця

Фізична особа-підприємець Попков Сергій Анатолійович	
Керівник суб'єкта господарювання	Попков С.А.
Виконавчий директор	Попков С.А.
Контролер	Попков С.А.
Дата виготовлення " 25 " 03 2021 р.	

ПЛАН
об'єкта незавершеного будівництва, літера "А-1"

вулиця Польова будинок № 9А


село Горове

район Роменський

область Сумська

поверх 1

Масштаб 1:100



Фізична особа-підприємець Попков Сергій Анатолійович	
Керівник суб'єкта господарювання	Попков С.А.
Виконав інженер з інвентаризації нерухомого майна	Попков С.А.
Реєстраційний Контролер	Попков С.А.
Дата виконання " 25 " 03 2021 р.	

приміщень будинку садибного типу	
вулиця	Польова
село	Горове
район	Роменський

вулиця
село
район

"25" березня 2021 р.

Виконав: Попков С.А. (Попков С.А.)

Перевірів: _____ (**Попков С.А.**)



ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місце знаходження

Сумська обл., Роменський р-н., село. Горове,
вул. Польова, буд. №9А

назва об'єкта

Одноквартирний житловий будинок №4

Під час бстеження об'єкта незавершеного будівництва "25" березня 2021 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів:

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Фундамент	Стрічковий монолітний бутобетонний по ущільненому ґрунту	100,0
Стіни	Цегла керамічна пустотіла	100,0
Перегородки	Цегли керамічної повнотілої товщ. 120 мм, неармовані, по ущільненому підстиляючому бетонному шарі	100,0
Перекриття	По балках з підшивкою дощок, дерев'яні решітки, обштукатурені глиною	90,0
Підлога	-	0
Покрівля	Крокви з бруса, покрівля з азбоцементних хвилястих листів, без підшивки і утеплення	90,0
Вікна	-	0
Двері	-	0
Інженерне обладнання	-	0
Оздоблення зовнішнє	-	0
Оздоблення внутрішнє	Штукатурка цементно-вапняним розчином з побілкою вапняковим розчином	90,0

"25"березня 2021 р.

Виконав:  (Попков С.А.)

 Інженер з інженерно-будівельної справи
 Реєстраційний № 2401
 Сергій Анатолійович
 Інженерний сертифікат № 002519

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місце знаходження

Сумська обл., Роменський р-н., село. Горове,

вул. Польова, буд. № 9А

назва об'єкта

Прибудова до будинку

Під час бстеження об'єкта незавершеного будівництва "25" березня 2021 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів:

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Фундамент	Стрічковий монолітний бутобетонний по ущільненому ґрунту	100,0
Стіни	Цегла керамічна повнотіла, товщ. 250 мм	90,0
Перегородки	Цегли керамічної повнотілої товщ. 250 мм, неармовані, по ущільненому підстиляючому бетонному шарі	100,0
Перекриття	По балках з підшивкою дощок, дерев'яні решітки, обштукатурені глиною	80,0
Підлога	-	0
Покрівля	З азбоцементних хвилястих листів, поєднана з перекриттям з підшивкою дощок	100,0
Вікна	-	0
Двері	-	0
Інженерне обладнання	-	0
Оздоблення зовнішнє	-	0
Оздоблення внутрішнє	Штукатурка цементно-вапняним розчином з побілкою вапняковим розчином	80,0

"25"березня 2021 р.

Виконав: (Попков С.А.)



ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місце знаходження

Сумська обл., Роменський р-н., село. Горове,
вул. Польова, буд. № 9А

назва об'єкта

Сарай

Під час бстеження об'єкта незавершеного будівництва "25" березня 2021 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів:

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Фундамент	Стрічковий монолітний бутобетонний по ущільненому ґрунту	100,0
Стіни	Цегла керамічна пустотіла	100,0
Перегородки	Цегли керамічної повнотілої товщ. 120 мм, неармовані, по ущільненому підстиляючому бетонному шарі	100,0
Перекриття	Дерев'яні балки настил з дощок,	100,0
Підлога	-	0
Покрівля	Крокви з бруса, покрівля з азбоцементних хвилястих листів, без підшивки і утеплення	95,0
Вікна	-	95,0
Двері	-	100,0
Інженерне обладнання	-	0
Оздоблення внутрішнє	-	0

"25" березня 2021 р.

Виконав: (Попков С.А.)



ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місце знаходження

Сумська обл., Роменський р-н., село. Горове,
вул. Польова, буд. № 9А

назва об'єкта

Погріб

Під час бстеження об'єкта незавершеного будівництва "25" березня 2021 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів:

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Земляні роботи	Копання котловану	100,0
Стіни, шийка	Цегла керамічна повнотіла, товщ. 250 мм	100,0
Перекриття	Залізобетонні пустотні плити з засипкою землею	100,0
Підлога	-	0
Двері	-	0
Сходи	3 цегли на ребро	100,0
Вентиляція	Витяжні вентиляційні шахти	100,0

"25"березня 2021 р.

Виконав:  (Попков С.А.)

