

Типова форма № КБ-2в
Затверджена наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету України з будівництва та архітектури
від 21.06.2002 № 237/5

Код за ДКУД - ()

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код підприємства, організації: складена форми
за ЄДРПОУ - (32386985)
Замовник - ТОВ "Стар Софт"
Генпідрядник - ПП "Крос - 2003"
Субпідрядник -
Контракт (договір) № від " " року
Найменування будівництва та його адреса - ВЛ03 Валова, 5-Мазепи, 2. (Будівництво телефонної каналізації)
Найменування об'єкта - Прокладання ВОК
Підстава: договірна ціна, складена в поточних цінах станом на " " року

А К Т № приймання виконаних підрядних робіт*

за жовтень 2004 року

Номери: по порядку / по локальному кошторису	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці, грн.	Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати працівників на обсяг робіт, люд.-год
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальний кошторис 2-1-1							
1	на прокладання ВОК для ТОВ "Стар Софт" Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів	Е34-101-3	км	0,01	7216,14	72	2
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, ґрунта ґрунтів 3 /з вертикальними стінками без кріплень /	Е1-163-3 тех.ч. п.1.3.185 к=0,8	100м3	0,055	1915,78	105	25
3	Засипка вручну траншей, лазух котлованів і ям, ґрунта ґрунтів 3	Е1-166-3	100м3	0,025	779,60	19	5
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	Р1-6-1	100м3	0,03	679,32	20	6
5	Перевезення до 15 км	С311-15	т	4,2	9,34	39	1
6	Розбирання асфальтобетонного покриття і основи	Е27-18-4	100м3	0,02	1831,01	37	6

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Улаштування вводу труб у колодязі	E34-112-1	10шт	0,6	64,63	39	7
8	Колодязі та коробки залізобетонні телефонні із бетону В15	C1415-8007	м3	0,97	694,58	674	-
9	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на проїжджій частині, тип колодязя ККС-3	E34-105-7	колодязь	1	618,02	618	17
10	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	E46-27-2	м3	0,2	347,85	70	10
11	Розвезення трактором на перший км деталей залізобетонних НУП,	E34-138-5	т	2,3	40,88	94	3
12	Колодязів						
13	Улаштування одношарової основи і покриття з піщано-гравійної суміші товщиною 12 см	E27-21-1	1000м2	0,005	6833,74	34	-
14	Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм при укладуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кгс/см2]	E27-24-1	1000м2	0,005	12412,81	62	-
15	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних цільних крупнозернистих сумішей типу А, Б, щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3	E27-53-3	1000м2	0,005	988,85	5	-
16	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон цільний (дорожній)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 3	C1421-9852	т	0,719	133,82	96	-
17	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних цільних піщаних сумішей типу Г, Д, щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9-3 т/м3	E27-53-5	1000м2	0,005	988,85	5	-
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон цільний (дорожній)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 3	C1421-9842	т	0,719	141,99	102	-
	Разом по локальному кошторису прямі витрати, грн.					2091	82

I. Разом прямі витрати, грн.

у тому числі:

- вартість матеріалів, виробів та конструкцій
- заробітна плата
- вартість експлуатації машин

- у тому числі заробітна плата робітників, що обслуговують машини

II. Загальновиробничі витрати, грн.

III. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд, грн.

IV. Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період, грн.

Разом вартість будівельно-монтажних робіт (I+II+III+IV), грн.

у тому числі: зворотні суми

V. Інші сукупні витрати, грн.

2091	82
1606	
336	
149	
38	
279	8
-	-
2370	-
-	90
-	

Всього (I+II+III+IV+V), грн.	2370	90
VI. Прибуток (1,69), грн.	152	
Всього вартість будівельно-монтажних робіт, грн.	2522	
VII. Адміністративні витрати (0,32), грн.	29	
VIII. Кошти на покриття ризику, грн.	-	
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII), грн.	2551	90
IX. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ), грн.	-	
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX), грн.	2551	90
X. Податок на додану вартість (20 %), грн.	510,20	
Всього по акту, грн.	3061,20	90,00

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Повне значення заробітної плати у складі прямих витрат, яке визначене у відповідності до п. 3.2.6. ДБН Д.1.1-1-2000, дорівнює 374 грн., у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 336 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 38 грн..

* Підрядні роботи - це будівельні, монтажні, ремонтні та інші будівельні роботи, передбачені контрактом (договором) підряду.

М.П. _____
Здав підрядник _____
М.П. _____
Прийняв замовник _____

_____ 200_ року

16. 11 2007 року

Затверджена наказом Державного комітету статистики України і
Державного комітету України з будівництва та архітектури
від 29.06.2002 № 237/5

Код за ДКУД 0

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код підприємства, організації складає форми
за ЄДРПОУ - (32386985)
Замовник - ТОВ "Стар Софт"
Генпідрядник - ПП "Крос - 2003"
Субпідрядник -
Контракт (договір) № від року
Найменування будівництва та його адреса - ВЛСЗ Валова, 5-Мазепи, 2. (Будівництво телефонної каналізації)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ ПІДРЯДНИХ РОБІТ*

за жовтень 2004 року

Найменування об'єктів, пускових комплексів і технологічних етапів	Вартість виконаних робіт				
	3 початку року по звітний місяць		у тому числі за звітний місяць		
	всього, в поточних цінах станом на г.	з них: будівельно- монтажні роботи	всього	будівельно- монтажні роботи	інші супутні витрати
Всього по будові (без ПДВ) у тому числі:	1	2	3	4	5
1. Прокладання ВОК	2,551	2,522	2,551	2,522	-
Податок на додану вартість (ПДВ) всього по будові	0,5102		0,5102		
Всього по будові з урахуванням ПДВ	3,0612		3,0612		
Разом по будові (без ПДВ)	2,551		2,551		
Податок на додану вартість (ПДВ)	0,5102		0,5102		
Всього до сплати з урахуванням ПДВ	3,0612		3,0612		

* Підрядні роботи це будівельні, монтажні, ремонтні та інші будівельні роботи, передбачені контрактом (договором) підряду

М.П. Субпідрядник

М.П. Генпідрядник

М.П. Замовник

" " 200_ року

" " 200_ року

" " 200_ року

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ГОСПРОЗРАХУНКОВА АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНА ІНСПЕКЦІЯ

46001, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1; тел. 22-54-11

Дозвіл - погодження на

Земельні роботи по прокл. телеф. каналів
(найменування роботи, адреса)

1. Центр технічної експлуатації місцевого телефонного зв'язку (вул. Злуки, 49; тел. 25-15-01)

Начальник ЦТЕМЗ

М.П.

2. Служба підземних газопроводів м. Тернополя (вул. Чернівецька, 54; тел. 25-09-287)

Начальник СПГ

М.П.

3. ВУ водопровідно-каналізаційного господарства (вул. Танцорова, 7; тел. 22-60-73)

Начальник ВУ ВКГ

М.П.

4. Міський район електричних мереж (вул. І.Франка, 18; тел. 27-95-18)

Начальник РЕМ

М.П.

5. Центр технічної експлуатації лінійних споруд зв'язку (вул. Тролейбусна, 6; тел. 33-12-18)

Начальник ЦТЕЛСЗ "Тернопільський зв'язок"

М.П.

6. "Тернопільське світло" (вул. Кн. Острозького, 32; тел. 22-51-15)

Начальник

М.П.

7. Пожежна частина № 1 (вул. Котляревського, 22а; тел. 22-63-95)

Начальник ВУ ВКГ

М.П.

8. Архітектор міста (вул. Крушельницької, 1а; тел. 25-29-25)

Головний архітектор

М.П.

9. Міська шляхово - експлуатаційна дільниця (вул. Тролейбусна, 7а; тел. 33-39-88)

Начальник МШЕД

М.П.

10. Міське шляхово - ремонтне управління (вул. Монастирського, 8; тел. 24-36-73)

Начальник МШРУ

М.П.

11. ДАІ міськвідділу ВС (вул. Бережанська, 55; тел. 33-90-83) 43-58-04

Начальник ДАІ

М.П.

12. Дистанція залізничної колонії (вул. Довга, 3; тел. 27-25-27)

Начальник дистанції колії _____

дата _____

М.П. _____

13. Дистанція сигналізації і зв'язку (вул. Глиняна, 4; тел. 27-21-61)

Начальник дистанції _____

дата _____

М.П. _____

14. Цех лінійно - кабельних споруд № 31 (вул. Приміська, 15а; тел. 33-60-90)

тех. умови дачиса не урост. м.

Начальник цеху _____

дата _____

М.П. _____

15. Житлово - експлуатаційна дільниця

Належне завершення робіт, місце роботи встановлено в поточному році.

Начальник ЖЕД _____

дата _____

М.П. _____

16. Міськтеплокомуненерго (вул. І. Франка; тел. 22-11-35)

Начальник _____

дата _____

М.П. _____

17. Управління транспорту і зв'язку (вул. Коперника, 1; тел. 22-15-14)

Начальник _____

дата _____

М.П. _____

18. Відділ шляхів і зовнішнього благоустрою (вул. Коперника, 1; тел. 22-84-67)

Ділянка збудована, асфальт дорожнього покриття, тротуару сусіднього вулиці, а також на дорожньому покритті виконано роботи.

Начальник відділу _____

дата _____

М.П. _____

ОРДЕР - ДОЗВІЛ № _____

на виконання ручних (механізованих) земляних робіт

" 10 " 09 2009 р.

Госпрозрахункова адміністративно - технічна інспекція

дозволяє _____

ТОВ "Етар Софт"

(назва організації, що виконує роботу)

в особі _____

Тарасов

(прізвище відповідальної особи)

проведення _____

земляних

(вид робіт)

об'ємом _____

7 м² асфальт (чолова)

5 м² тротуар

по вул. _____

Мазани

Термін виконання:

початок

" 22 "

09

2009 р.

закінчення

" 22 "

09

2009 р.

Примітка. Після закінчення робіт на протязі 5-ти днів провести заробку розкопок з повним відновленням покриття, благоустроєм території. До відновлення дорожнього покриття місце розкопки і підходи до нього повинні бути огорожені і позначені відповідними технічними засобами організації дорожнього руху. Відповідальна особа за відновлення дорожнього покриття

(П.І.Б., посада, назва організації)

Роботи проводити згідно з правилами виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті підземних мереж, споруд, шляхових покриттів.

Начальник інспекції _____

СІРЮС Я.В.

ДЕМІАЕНКО П.Ф.

При невиконанні вимог ведення робіт відповідальні особи притягаються до адміністративної відповідальності