



Приложение №1

к приказу

2007 г.

ОАО «Крымэнерго»

№ _____ « _____ » _____

РЭС

ОАО «Крымэнерго»

СПРАВКА

О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ № 1306/025273
от „03” 11 2009 г.Магазин, Шахнюк С.А.

(название предприятия, фамилия и инициалы руководителя предприятия)

юридическое

(статус – физический или юридический)

основной

(тип потребителя – основной или субпотребитель)

1. Местонахождение объекта заказчика: г. Симферополь, ул. Коммунаров 22. Величины расчетной максимальной нагрузки 20,0 кВт, в том числе:
I категория - кВт, II категория - кВт, III категория 10,0 кВт.3. Источник электроснабжения: ПС 110/10 кВ, Магистраль4. Точка присоединения: КЯ 1972 (ТП-985) Ф1А (доп.)Напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ.5. Усиление существующей электрической сети и реконструкция источника питания: нет

(указать, какие фактически работы проводились и номер заявки на вывод оборудования на ремонт, номер карты ввода)

6. Работы выполнены 417 Своден В.А.

(указать организацию или лицо, которые выполняли соответствующие работы)

Согласно лицензии № 111692 от «29» марта 2005 г., выданной _____7. Строительство новых объектов электросетей от Ф-1А (доп.), КЯ 1972 (ТП-985), кабели ВВГ-1,4х10 мм²; L=5 м; ШЧ OSP-10 (25А) ШЧ кабели

(указать, какие фактически работы выполнялись)

СП-1,4х16 мм²; L=130 м (на опорах потребителя) до ВРУ магазина8. Работы выполнены нет

(указать организацию или лицо, которые выполняли соответствующие работы)

Согласно лицензии № _____ от « _____ » _____ 2007 г., выданной _____

Наладка релейной защиты и автоматики выполнено: нет

(указать выполненные работы и кем выполнялись)

Строительно-монтажные и наладочные работы выполнены согласно проекта

417 Своден В.А.

(указать название и номер проекта, а также организацию, которая выполняла проектные работы)

Согласование проекта в ОАО «Крымэнерго» проведено «18» 11 2009 г.,сумма за согласование проекта оплачена в размере 55,59 грн.«18» 11 2009 г.

Замечания, выявленные при осмотре: _____

должны быть устранены, в термин до _____

Главный инженер _____

«06» 04 2009 г.

Проект в целом согласован

Главный инженер ЯГЭС
ОАО «Крумэнерго»

Григорьев В.В.

2009г.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИМЕНЕРГО"
ЯЛТИНСЬКА МІСЬКА ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА
Зам. нач. ЯГЭС
по энергосбытку
Адрес: ЯМЕМ, вул. Бирюкська, 16
м. Ялта, Крым.
Тел. 92-67-43
Марченко Н.С.

14.01.10

PEN - Защитный нулевой проводник
N - Нулевой рабочий проводник
L - Фазный проводник

- Заземляющее устройство

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИМЕНЕРГО"
ЯЛТИНСЬКА МІСЬКА ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА
ПОГОДЖЕНО
проектна документація відповідає
ТУ № 1306 від "03" 20 09
Головний інженер

Соединение
электросваркой
с контуром
заземления

ШУ размещен у
КЯ-1972
высота
установки не
более 1,7м.

Ограничитель
мощности



Внутреннее
электропитание
магазина необходимо
определить отдельным
проектом

Выравнивание потенциалов
металлоконструкций. Труб холодного и
горячего водоснабжения.

Примечание: В соответствии с п.2.8.19 ДНАОП 0.00-1.32-01 проектом предусмотрено уравнивание потенциалов путём объединения всех токопроводящих частей: труб водовода, труб канализации, металлические части строительных конструкций.

				г. Ялта, ул. Калинникова, 2 гр. Махнюк С.А.			
гип	Ф.И.О.	Дата	Подпись	Схема электропитания магазина	Лист	Листов	Масштаб
	Собянин В.А.	09.11	[Signature]		2	1	-
Разработал				Принципиальная однолинейная схема	ТУ № 1306 от 03.11.09г.		
Чертит							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	тип, марка, обозначение документа, опросного листа	оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	масса единиц, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБОРУДОВАНИЕ								
НКУ ВУ	Шкаф учета индивидуального исполнения в комплекте:				компл.	1		
	- автоматический выключатель с тепловым расцепителем на ток 30 А				шт.	1		
	- счетчик прямого включения на ток 5-50 А 220 / 380 В	ЦЗ - 6803 Б			шт.	1		
	- металлоконструкция							
	- клемник				шт.	-		
ШВ (РЩ)	Шкаф внутренний распределительный индивидуальный исполнения с:				компл.	1		
	- УЗО (Д) I н - 16 А I y = 30 мА	P-4			шт.	1		
	- АЕ 1031 (ВА) 16,10,10,6 А	АЕ - 1031			шт.	6		
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1.	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, сечением 16 мм.кв. ГОСТ 164442	ВВГ 4x16 мм.кв.			м.	8		
2.	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, ГОСТ 16442	СИП 4x25 мм.кв.			м.	130		

спецификация оборудования и материалов				2009 - ЭС	
Утвердил	Должность	Ф. И. О.	Подпись	Дата	
Проверил	инженер	Собянин В.А.	(подпись)	09.11.09	
Составил					
Чертил					
Отметка об изменениях и проверках схемы				Лист	Листов
					Масштаб

г.Ялта, ул.Калиникова, 2

Махнюк С.А.

№ - 1306 от 03.11.2009 г.

КЯ 1972 (ТП-985)

ШУ

ВРУ

Кабель СИП 1-4х 25 L=130 м подвешен на
высоте 6, 5 м.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник СРС ЯГЭС

ОАО «Крымэнерго»

Меметов Э.Б.

« 16 » 11 2009 г.

*работы по проектированию
СРС промывочной системы
2009 - ЭС СРС*

Ситуационный план

Лист Листов М

1

г.Ялта, ул. Калининкова, 2
Махнюк С.А.

ТУ № 1306 от
03.11.2009 г.

Утвердил	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Разработал	Собянин В.А.	16.11.09	Соб
Составил			
Чертил			

ДОДАТОК 4