АКТ

приймки-передачі лінійних телефонних споруд з фрагментом телефонної каналізації за адресою: м.Тернопіль, вул. Чернівецька, 63

м.Тернопіль 3 жовтня 2005 р.

ТзОВ „Стар Софт" в особі директора Паронова С.В., що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ТзОВ „Теркон-Буд" в особі директора Цвика Л.О., що діє на підставі Статуту з іншої сторони, підписали цей акт про наступне:

ТзОВ „Теркон-Буд" передав на оплатній основі зі свого балансу, а ТзОВ „Стар Софт" прийняв на оплатній основі на свій баланс лінійну телефонну споруду з фрагментом телефонної каналізації по вул. Чернівецькій, 63, яка складається з наступних складових:

- а/ц канал телефонної каналізації діам. 100 мм. від діючого колодязя ВАТ „Укртелеком" до будинку № 63 по вул. Чернівецькій загальною довжиною – **112,4 м.** згідно Акту на приховані роботи з будівництва кабельної каналізації-прокладання трубопроводів від жовтня 2005 р. та Акту приймання виконаних робіт за вересень 2005 р.
- колодязі ККЗ-3 телефонної каналізації по трасі від діючого колодязя ВАТ „Укртелеком" до будинку № 63 по вул. Чернівецькій – **3 шт.** згідно акту на приховані роботи з будівництва кабельної каналізації – прокладання трубопроводів від жовтня 2005 р. та Акту приймання виконаних робіт за вересень 2005 р.
- кабель ТППзП 20*2*0,4 прокладений частково в діючий частково в збудованій каналізації довжиною - **710 м.** Бокс 100*2 в пластиковій оболонці – **1 шт**. Коробка розподільна настінна для кабеля в пластиковій оболонці – **5 шт.** Коробка телефонна розподільна, марка КРТ-10 – **5 шт.** Муфта пряма 100х2 – **1 шт.** Кабель 20*2*0,4 – **762 м.** Кабель 10*2*0,4 – **29 м.** Консоль одномісна – **6 шт.** Муфта – **4 шт.** Трубка вініл пластова – **45 м.** Муфта пряма 20*2 – **3 шт.**

Загальна вартість лінійної споруди, що передана складає 21.625,00 (Двадцять одну тисячу шістсот двадцять п'ять гривень в т.ч. ПДВ – 3604,17 гр.

Сторони одна до одної претензій не мають.

Директор
ТзОВ „Теркон-Буд"

Цвик Л.О.

Директор
ТзОВ „Стар Софт"

Паронов С.В.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ЦТЕ МТЗ
Л.М.Барабан
"__" ________ 2006 р.

Укртелеком
01188052

А К Т

Складений виконавцем робіт ПМП „Омела"

Замовником ТзОВ „Теркон-буд"
Головний інженер Кузьмич О Д

Представником ЦТЕ МТЗ Кулик М І

про те, що роботи по зовнішній і внутрішній телефонізації виконані згідно умов і правил будівництва телефонізація 36-кв будинок по вул Чернівецькій, 64

РШ52-47

(назва об'єкту і адреса)

№	О Б С Я Г Р О Б І Т	Кількість
1	Прокладка кабеля ТПП-20×2×0,4 в телефонній каналізації	710 м
2	Прокладка трубки діаметром 32мм по підвалу	45 м
3	Прокладка кабеля в трубці	85 м
4	Встановлення коробок КРТ 10×2	5 шт
5	Встановлення бокса БКТ-100×2	1 шт
6.	Кабель ТПП10×2×0,4 в трубі	26 м.
7.	-//- ТПП20×2×0.4 в трубі	59 м.

Роботи виконувались жовтень 2005 р.

Виконавець ПМП „Омела" Сивак В І

Замовник Кузьмич О Д

Начальник цеху ТЕ ЛС Кулик М І

Інженер ККС цеху ТЕ ЛС Днесь С М

Представник техобліку Кулик А П

АКТ
на приховані роботи з будівництва кабельної каналізації – будівництво колодязів

Об'єкт 36 кв будинок по вул Чернівецькій

Підрядчик ТзОВ "Теркон-буд"

Замовник ТзОВ "Теркон-буд"

Ділянка Тернопіль вул Чернівецька

Найменування населеного пункту ______________________

Дата в жовтень 2005р

Ми, що далі підписалися, представник технічного нагляду ЦТЕ МТЗ

Зенчишин В М

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

та представник підрядчика

____

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

зробили огляд виконаних робіт з колодязів кабельної каналізації

по вулиці ______________________ згідно з робочим кресленням проекту № ____ і виявили:

1. Загальні дані:

Номер колодязя за проектом	Тип колодязя	Матеріал	Період будівництва	Примітка
1	ККЗ - 3	з/б		
2	ККЗ - 3	з/б		
3	ККЗ - 3	з/б		

2. Глибина котлованів для колодязів 2,2

3. Якість складання, замурування швів добра

4. Гідроізоляція колодязів виконана —

5. Засипання котлованів виконано з пошаровим ущільненням так

6. Правильність встановлення люка правильно

7. Встановлення арматури встановлено

Роботи, виконані згідно з робочою документацією проекту і діючими правилами.

Представник технічного нагляду замовника ______________________

(підпис)

Представник підрядчика ______________________ О.Д Кузьмік

(підпис)

Представник ЦТЕ МТЗ В М Зенчишин

на приховані роботи з будівництва кабельної каналізації – прокладання трубопроводів

Об'єкт 36 кв будинок по вул Чернівецькій

Підрядчик ТзОВ „Теркон-буд“

Замовник ТзОВ „Теркон-буд“

Ділянка Тернопіль вул Чернівецька

Найменування населеного пункту

Дата жовтень 2005 р

Ми, що далі підписалися, представник технічного нагляду ЦТЕ МТЗ
Зенчишин В М
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
та представник підрядчика

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

зробили огляд виконаних робіт з прокладання трубопроводів кабельної каналізації згідно з ро ним кресленням № ______ до колодязя № ______ по вул. Чернівецькій від колодязя № ______ будинок № ______ до колодязя № ______ будинок № ______ і виявили:

1. Загальні дані:

Ділянка між колодязями, №	Довжина прольоту, м	Характеристика труб			Кількість каналів	Кількість стиків	Примітка
		Матеріал	Довжина, м	Внутрішній діаметр, мм			
1	24,5	а/ц	5	100	1		
2	26,3	а/ц	5	100	1		
3	29,6	а/ц	5	100	1		
4	32	а/ц	5	100	1		

2. Спосіб з'єднання стиків труб п/е манжет
3. Глибина закладання підошви блока 0,7-0,8
4. Г ти між трубами зашпаровані так
5. Якість замурування стиків труб добре
6. Прохідність каналів проходять

Роботи, виконані згідно з робочою документацією проекту і діючими правилами.

Представник технічного нагляду ЦТЕ МТЗ В М Зенчишин

Представник підрядчика

Замовник О Д Кузьмич