Корюківське районе комунальне підприємство «РАМПА»

Бюро технічної інвентаризації

м. Корюківка ,вул.Вокзальна №8а код за ЄДРПОУ 31461927, телефон 2-20-19

Інвентаризаційна справа № 5741

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на об'єкт незавершеного будівництва

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
(назва об'єкта)

Вулиця (провулок, площа) ***Бульварна .№ 43.***
місто (селище, село) ***Корюківка.***
район ***Корюківський.***
область ***Чернігівська***

Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)
Корюківська міська рада

Паспорт виготовлено станом на

"07" *березня* 2019 року

Керівник суб'єкта господарювання _____ Кривда Т.
(підпис)

Виконав _____ Т.Кривда .сертифікат №001404 АЕ
(підпис)


Перевірив _____ Т.Кривда .сертифікат №001404 АЕ
(підпис)

2

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Вулиця (провулок, площа) ***Бульварна , № 43,***
місто (селище, село) ***Корюківка*** .
район ***Корюківка***, область ***Чернігівська***

Масштаб 1:500



ЕКСПЛІКАЦІЯ
до схеми розташування будівель та споруд


Літера або номер за планом	Назва будівель та споруд	Площа земельної ділянки ($м^2$), у тому числі					Примітка
		загальна площа	усього під забудовою	під основною будівлею	під господарськими, допоміжними будівлями і спорудами	під двором	
1	2	3	4	5	6	7	8
А	Житловий будинок		634	634	--		


ПЛАН
об'єкта незавершеного будівництва

(за можливості)

Вулиця (провулок, площа) ***Бульварна***, № 43,
місто (селище, село) ***Корюківка***,
район ***Корюківський***,
область ***Чернігівська***

Масштаб 1: 200





A
H=5,40

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місцезнаходження ***м. Корюківка вул. Бульварна .№43***

назва об'єкта ***житловий будинок***

Під час обстеження об'єкта незавершеного будівництва "22" лютого 2019року було встановлено наявність таких конструктивних елементів:

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Відсоток готовності конструктивних елементів
Фундамент	Бетонні блоки :	100
Стіни	Цегла:	60
Перегородки	Цегла:	60
Перекриття	Залізо бетонні плити перекриття:	30
Підлога	---	0
Покрівля	Азбестоцементні листи:	20
Вікна	--	0
Двері	--	0
Інженерне обладнання	--	0
Оздоблення зовнішнє	--	0
Оздоблення внутрішнє	--	0

Примітка. Відсоток готовності визначають відповідно до проекту, збірника укрупнених показників відновлювальної вартості за бажанням замовника.

"07" березня 2019 року