НІЖИНСЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

16600, м. Ніжин, вул. Покровська,18, код за ЄДРПОУ 03358179 тел/факс(04631) 2-53-15, e-mail kp-mbti@ukr.net

Інвентаризаційна справа № _____

До набрання чинності Наказу Мінрегіонбуду України
№ 186 від 26.07.2018 року
Інвентаризаційна справа № 2963

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на об"єкт незавершеного будівництва літ « А "
нежитлова будівля

вулиця (провулок площа) **Соборності ,** **№ 70-а,**
місто (селище, село) **Козелець,**
район Козелецький,
область Чернігівська

Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я,по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	Примітка (частка)
Регіональне відділення фонду державного майна України	
по Чернігівській області	

Паспорт виготовлено станом на
" 24 " квітня 2019 р.

Уповноважена особа
КП «Ніжинське МБТІ»
_____ Шимко Г.О.
(підпис)

Виконав
_____ Охримюк Н.М.
(підпис)
Кваліфікаційний сертифікат АЕ №001214


Перевірив
_____ Шимко Г.О.
(підпис)
Кваліфікаційний сертифікат АЕ №003695

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

вулиця (провулок площа) __Соборності_____, № __70-а__,

місто (селище, село) ___Козелець_____,

район __Козелецький___ _____, область __Чернігівська_____



4
Для витягів, довідок та технічних паспортів
03358

ЕКСПЛІКАЦІЯ

до схеми розташування будівель та споруд

Літера або номер за планом	Назва будівель та споруд	Площа земельної ділянки (м²), у тому числі					примітка
		Загальна площа	Усього під забудовою	Під основною будівлею	Під господарськими, допоміжними будівлями і спорудами	Під двором	
А	**незавершене будівництво нежитлової будівлі**						
Пд	**підвал**						

ЕКСПЛІКАЦІЯ
об"єкта незавершеного будівництва

_____нежитлова будівля___, літера «__А__»
(призначення)

вулиця (провулок площа) ___Соборності_____ № __70-а__,

місто (селище, село) __Козелець_____,

район ___Козелецький_____,

область _____Чернігівська_____

Літера	Поверх	Номери відокремлених груп приміщень	номери приміщень	Призначення приміщень	Загальна площа приміщень, підрахована за формулами розрахунку площ, ($м^2$)	Площа ($м^2$)				Примітка
						житлова (основна)	допоміжна (підсобна)	Літніх, неопалюваних приміщень	Площа приміщень загального користування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	Пд		1	сходи	17,3		17,3			
			2	коридор	11,2		11,2			
			3	підвал	49,2		49,2			
			4	підвал	59,9		59,9			
			5	підвал	119,8		119,8			
			6	підвал	50,4		50,4			
			7	підвал	50,4		50,4			
			8	підвал	13,6		13,6			
			9	коридор	18,2		18,2			
			10	підвал	50,9		50,9			
			11	підвал	50,7		50,7			
			12	підвал	122,8		122,8			
			13	підвал	52,3		52,3			
			14	підвал	59,3		59,3			
			15	коридор	10,4		10,4			
			16	підвал	17,6		17,6			
			17	коридор	55,3		55,3			
			18	підвал	101,1		101,1			
			19	підвал	91,8		91,8			
			20	підвал	290,7		290,7			
			21	підвал	172,7		172,7			
			22	підвал	170,9		170,9			
			23	коридор	43,9		43,9			
			24	підвал	98,2		98,2			
			25	підвал	93,8		93,8			
				Разом по підвалу:	1872,4		1872,4			
А	І		26	коридор	35,8		35,8			
			27	приміщення	285,9		285,9			
			28	приміщення	91,1		91,1			
				Разом по І поверху:	412,8		412,8			
				Разом по будівлі:	2285,2		2285,2			

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місцезнаходження смт.Козелець, вул.Соборності № 70-а
назва об'єкта незавершене будівництво нежитлової будівлі літ."А" з підвалом "Пд"

Під час обстеження об'єкта незавершеного будівництва " 24" квітня 2019року було встановлено наявність таких конструктивних елементів:

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Питома вага в % від усієї будівлі
Фундамент	копка котловану, з/б блоки	8,0
Стіни підвалу та І поверху (частково)	з/б блоки, цегла	1,3
Перегородки	з/б блоки, цегла	
Перекриття	з/б плити	8,9
Підлога	-	
Покрівля	-	
Вікна	-	
Двері	-	
Інженерне обладнання	-	
Оздоблення зовнішнє	-	
Оздоблення внутрішнє	-	

Примітка. Відсоток готовності незевершеного будівництва нежитлової будівлі складає 18,2%.

"24" квітня 2019 року

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місцезнаходження смт.Козелець, вул.Соборності № 70-а
назва об'єкта незавершене будівництво нежитлової будівлі літ."А" з підвалом "Пд"

Під час обстеження об'єкта незавершеного будівництва " 24" квітня 2019року було встановлено наявність таких конструктивних елементів:

Назва конструктивних елементів	Характеристика конструктивних елементів	Питома вага в % від усієї будівлі
Фундамент	копка котловану, з/б блоки	8,0
Стіни підвалу та І поверху (частково)	з/б блоки, цегла	1,3
Перегородки	з/б блоки, цегла	
Перекриття	з/б плити	8,9
Підлога	-	
Покрівля	-	
Вікна	-	
Двері	-	
Інженерне обладнання	-	
Оздоблення зовнішнє	-	
Оздоблення внутрішнє	-	

Примітка. Відсоток готовності незевершеного будівництва нежитлової будівлі складає 18,2%.

"24" квітня 2019 року